

Svenska Kyrkan Orust pastorat

Göteborg 2022-03-03

Beträffande projekt: Hälleviksstrands kyrka Etapp 2 2021/2022

Lägesrapport nr 2 2022-03-03

Här kommer en enkel lägesrapport om vad som händer för närvarande i projektet.

Fönster:

Fönsterkarmar som var rötskadade(13st) har varit inne hos snickerifabriken och blivit lagade, sedan grundmålande våran verkstad och nu är dem tillbaka på kyrkan för att monteras tillbaka.







Fasad:

Här är lite bilder från när vi har skrapat bort all färg med en speedheater. Sedan har vi slipat hela fasaden och isotrolat alla rostiga spikar/järndetaljer 3ggr. Även all plåt är rengjord och tvättad samt isotrolad. Alla kvistar är schellackerade 3ggr. Vi har grundar fasaden för att sedan kitta och täta sprickor och mindre ojämnheter.



















Måndag vecka 10 börjar tak arbetet.

Med vänlig hälsning

ByggRex i Väst AB

Mats Olofsson