

Svenska Kyrkan Orust pastorat

Göteborg 2021-03-18

Beträffande projekt: Hälleviksstrands kyrka Etapp 1 2020/2021

Lägesrapport nr 4 2021-03-18

Här kommer en enkel lägesrapport om vad som händer för närvarande i projektet.



Färgen på övre tornet är bort skrapad och dåligt virke är utbytt.





Skapningen av färgen är snart i mål, nu kvarstår slipning så det blir en jämn och fin yta innan vi börjar grunda, men innan vi börjar grunda så ska vi rostskydds måla alla spikhuvuden och järn detaljer och vänta på att nattfrosten försvinner.



Dem rötskadade fönsterkarmarna har varit på snickerifabriken för tillverkning, dem är nu monterade och klara.

Färgprover:

Färgproverna blev klara nu i veckan, Måndag vecka 12 går det att komma och kolla på dem.

Med vänlig hälsning

Mats Olofsson
ByggRex i Väst AB