

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2021-09-07

1(6)

Plats och tid Mälarhöjdens kyrka/via Teams, 2021-09-07 klockan 19.00

Beslutande
Gunilla Schöldström, *ordförande*
Ing-Marie Gidlöf
Åsa Karlsson
Anders Wallner
Madelene Nylander
Lars Richter
Marianne Nord
Agneta Landin
Marianne Themptander
Agneta Norberg
Ann-Marie Strömberg
Carita Stenbacka Tenezakis
Christofer Wilson, *Kyrkoherde*

Övriga närvarande
Gunnar Carlsson
Kent Björntjärn
Raimond Molander
Lars Bergh
Eva Beijer
Lars-Olof Landin
Anita Hedberg
Kaya Ålander
Anna Hedman Arpvall, *sekreterare*

Justerare
Lars Richter
Agneta Norberg

Justeringens plats
och tid Församlingsexpeditionen, Uppenbarelsekyrkan,
från onsdagen den 15 september klockan 13.00.

Paragrafer
99 - 114

Underskrifter

Anna Hedman Arpvall
Sekreterare

Gunilla Schöldström
Ordförande

Lars Richter
Justerare

Agneta Norberg
Justerare

<i>AW</i>	<i>pent.</i>	
-----------	--------------	--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2021-09-07

2(6)

§ 99

Kyrkorådets ordförande Gunilla Schöldström hälsade samtliga välkomna till sammanträdet och förklarade det öppnat.

Öppnande

Kyrkorådet uppmärksammade kyrkoherdens jämna födelsedag med en present och sång.

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.

§ 100

Upprop förrättades.

Upprop

Madelene Nylander ersätter frånvarande ledamoten Bror Eriksson

§ 101

Vår nya kanslichef Anna-Carin Holmqvist presenterade sig. Hon börjar sin tjänst 2021-10-04.

Madelene Nylander ersätter frånvarande ledamoten Bror Eriksson

§ 102

Till att justera dagens protokoll utsågs

Justering

Lars Richter

och

Agneta Norberg

Protokollet hålls tillgängligt för justering från onsdagen den 15 september klockan 13.00 på kansliet i Uppenbarelskyrkan.

§ 103

Förelåg justerat protokoll från Kyrkorådets föregående ordinarie sammanträde 2021-06-15.


Protokoll från tidigare kyrkoråd

Kyrkorådet beslutade att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 104

Kyrkoherden redogjorde för sin verksamhetsrapport. Se bilaga 1

Kyrkoherdens rapport

			
---	---	---	--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2021-09-07

3(6)

och bilaga 2 gällande utredning av ökade kostnader för projektering
av Gröndals kyrkas källarplan till protokollet.

F.2021.583
F.2021.584

§ 105

Anna Hedman Arpvall gav en rapport över församlingens
ekonomiska läge per den 2021-08-31.

Övriga rapporter

Vi visar på ett resultat för verksamheterna på 4,5 mkr och totalt
med investeringar, anläggningstillgångar och avskrivningar på 11,5
mkr.

§ 106

Charlie Jakob, vik. ekonomiassistent får ändrad sysselsättningsgrad
i september från 50 % till 80 %.

Personalärenden

Lotta Fång vikarierar för Anna Nordin 2021-08-16 – 2022-08-16
Anna Rosén 50 % 2021-08-30 – 2021-12-31 Chorista och
Ungdomskören
Lisa Carr 25 % 2021-08-30 – 2021-12-31 Hägerstens kammarkör
Liv Nyberg körassistent 2021-08-17 – 2022-05-31
Thyra Karlsson Ungdomsassistent 2021-08-23 – 2022-07-23

§ 107

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta att Svenska kyrkans
Hägerstens (organisationsnummer 252000-0767) firma från och
med 2021-10-04 tecknas av
kyrkorådets ordförande *Gunilla Schöldström*,
kyrkorådets vice ordförande *Carita Stenbacka Tenezakis*,
kyrkoherde *Christofer Wilson*,
Kanslichef *Anna-Carin Holmqvist*
Mälarhöjdens kyrkas distriktspräst *Magnus Fjellkman*
och
Gröndals kyrkas distriktspräst *Evamaria Lund*,
två i förening.

Firmateckning Anna-
Carin Holmqvist

Samt att, jämte ovannämnda,
HR *Anna Hedman Arpvall*,
Ekonomi administratör *Sara Arpvall*
och
IT-tekniker *Yonas Habtit*
äger rätt att teckna Hägerstens församlings bankkonton, två i
förening.

		
---	---	--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2021-09-07

4(6)

Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 108

Enligt beslut i Kyrkofullmäktige 3/6-2021 ska medel i innevarande budget omdisponeras för Västertorp projektet.

Beslut omdisponering
av budget för
Västertorp

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att omdisponera medel i innevarande års budget enligt följande:

Från Kommunikation/annonsering överföra 200 000 kr till projekt Västertorp

Från kyrkorådets förfogande medel överföra 200 000 kr till projekt Västertorp.

Kyrkorådet beslutade att omdisponera budget enligt Arbetsutskottet förslag.

§ 109


Kyrkoherde Christofer Wilson redogjorde för utvecklingen av Gröndals Kyrkas källarplanrenovering.

Status och
kostnadsutveckling
Gröndals
källarrenovering
F.2021.585
F.2021.586

De inledande markarbetena är avslutade. En fördyrning har inträtt i och med att tätskiktet under terrassen på kyrkans östsida var skadat. Fyllnadsmassorna under terrassen var vattensjuka och det underliggande betongförrådet hade eroderat. Vidare har ett läckage på ett dagvattenrör åtgärdats i samma område. Totalt har arbetena medfört fördyrningar på 334tkr inklusive moms.

Beträffande de vidare arbetena har vår entreprenör, Projektbyrån AB, har valt en annan placering av pumpgruppen än den som förfrågningsunderlaget angivit. Detta för att undvika schaktning i området framför kyrkan där flera kommunala rördragningar är förlagda. Den nya placeringen kommer att göra markarbetena mindre komplicerade och man förväntar sig att kostnaderna för schaktning och deponering av massor kommer att minska. I gengäld måste vissa anpassningar göras invändigt vilka inte finns i bygghandlingen. Dessa ändringar tillkommer som ÄTA arbeten och vi har i nuläget en prognosticerad fördyrning på 538tkr inklusive moms.

I fullmäktiges tilläggsbudgetering finns en post för ÄTA/oförutsedda arbeten på 1500tkr inklusive moms. Prognosen är alltså att vi håller oss inom den budgeterade totalramen.

		
---	---	--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2021-09-07

5(6)

Se bilaga 3 och bilaga 4 för ytterligare information.

Nomineringsgrupp Socialdemokraterna yrkar följande:

”Att fastighetsutskottets ledning tillfälligt tas över av kyrkoherden så att en tydlig ledning säkerställs samt att kommunikationen med kyrkorådet blir betryggande. Vidare bör sammanträdesdatum och protokollrutin tydliggöras.”

Nomineringsgrupp Socialdemokraterna yrkar på följande:

”Att renoveringen av Gröndals kyrka blir en stående punkt på kyrkorådets dagordning fram till dess att kyrkorådet kan konstatera att nuvarande renovering anses varar klar.”

§ 110

Vår nya orgel är snart färdigställd i verkstaden i Barcelona. Den behöver nu provspelas för att se att den är till belåtenhet.

Provspelning av nya orgeln

Förslaget är att en grupp bestående av organist Martin Blomquist, organist Boel Dirke, Fastighetschef Brian Wendleman och projektledare Göran Gran åker till Barcelona. Föreslagen budget för detta är 28 tsek.

Kyrkorådet beslutade att gruppen åker men att man utreder möjligheterna att resa med tåg. Om resan sker med flyg ska den klimatkompenseras.

§ 111

Förelåg protokoll från:
Arbetsutskottet 2021-08-24
Valnämnden 2021-06-21

Protokoll

Kyrkorådet beslutade att lägga protokollen till handlingarna


§ 112

Ingående skrivelser

Skrivelser

1. ACT Svenska kyrkan, Nödrop för Haiti och Afghanistan
Följande församlingskollektör ändras till förmån för Haiti och Afghanistan

12/9 ändras till ACT nödrop Afghanistan
26/9 ändras till ACT nödrop Haiti
31/10 ändras till ACT nödrop Afghanistan

		
---	---	--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2021-09-07

6(6)

Utgående skrivelser

Inga utgående skrivelser

§ 113

Vilhelm och Elna Hultgrens stiftelse
Kammarkollegiet anser att § 6 i testamentet ska justeras till följande skrivning:

Övriga frågor

Till ungdomar inom Liljeholmens område utdelas varje år till jul 2000 kr, dock högst 5000 kr per år, och må samma person icke flera år i rad erhålla sådan gåva.

Arbetsutskottet beslutade att svara Kammarkollegiet att skrivning är bra och mer följer dagens penningvärde.

Kvarvarande medel kommer att betalas ut innan 2021-12-31 och därefter avslutas stiftelsen enligt tidigare beslut i kyrkorådet.

Kyrkorådet biföll Arbetsutskottets beslut.

§ 114

Ordförande Gunilla Schöldström tackade alla närvarande för deras deltagande samt förklarade mötet avslutat.

Sammanträdet
avslutas

Gunilla framförde också sitt och familjens varma tack och berömde kyrkans personal för hjälp och stöd vid familjens stora sorg.

AM	W	kanf.	
----	---	-------	--

Hägersten 2021-08-31

Kyrkoherdens rapport september.

Församlingsövergripande verksamhet:

Ekonomisk rapport:

- bifogas separat.

In- och utträden andra tertialen 2020:

År:	2020-08	2021-08
In	47	65
Ut	227	250

Kyrkliga handlingar andra tertialen 2020:

År	2020-08	2021-08	
Dop	111 (66)	107 (52)	(egen ministerialbok)
Vigsel	(24)	(25)	
Konf	75 (59)	106 (76)	
Beg	187 (80)	177 (41)	

Siffror för konfirmationer och vigslar för våra församlingsbor i andra kyrkor är tillgängliga.

Personal (se även AU:s protokoll fr. 21-08-24:

- Lisa Carr körledare i avvaktan på ny organist 25%
- Anna Rosén körledare i avvaktan på ny organist 50%
- Liv Nyberg Körassistent 11 månader
- Thyra Karlsson Ungdomsassistent 11 månader
- Ann-Charlotte Fång vikarierar 100% för föräldralediga Anna Nordin.
- Charlie Jakob utökat förordande 80% september ut.



2020-05-19

Pastoral verksamhet:

Konfirmand och ungdom:

- 106 konfirmander har konfirmerats i egen regi. Vissa av dessa bor utanför församlingen därav skiljer sig siffran från den ovan under kyrkliga handlingar. För dessa konfirmander erhåller vi clearing från respektive hemförsamling.
- Fyra läger ordnades under sommaren: Åre, fotbollskonfa, Öland och ”i Fransiskus fotspår.
- Drygt 40 unga ledare har varit ideellt engagerade i verksamheten.

Vuxenverksamhet och diakoni:

- Kaféverksamheten i distrikten har varit öppen fr o m veckan före midsommar. Deltagandet har varit ojämnt mellan distrikten. Gröndal och Uppenbarelskyrkan har varit mest välbesökta med 15-40 besökare per gång. Mälarhöjden och Kvarterskyrkan har endast haft en handfull besökare. I Kvarterskyrkan har verksamheten skötts av våra sommarjobbare.
- På grund av det osäkra pandemiläget ställde vi in merparten av utflykter för äldre. Endast utfärden till Betania genomfördes med 23 deltagare.
- I augusti ordnades familjeläger på Gotland för ensamstående föräldrar med 41 deltagare.
- Promenader för äldre i grupp har ordnats vid sex tillfällen som ersättning för utflykter vid. Detta har skett vid fem tillfällen och upp till 35 personer har deltagit vid ett och samma tillfälle. .

Gudstjänst:

- Gudstjänster har varit sammanlysta till Uppenbarelskyrkan under sommaren. Varje gudstjänst har fått en digital kortversion utlagd. Dessa har genererat 200-400 visningar (visningslängd ej analyserad)

Musik:

- Kvarterskyrkan har haft sommarkvällsmusik vid sex tillfällen. de sista två tillfällena ordnades i anknytning till STHLM Pride.
- Gröndal oh Uppenbarelskyrkan har haft mindre konserter under augusti.



2020-05-19

- Mälarhöjden har återupptagit samarbetet med Sounding Joy.

Barnverksamhet:

- Sommarsång i parken ordnades vid ett flertal tillfällen under slutet av juni och början av augusti. Som mest anslöt 80 personer. Dessa träffar har varit en bra reklam för vårt familjearbete.

Församlingsövergripande verksamheter:

Personalkonferens:

- 25-27 augusti ordnades personalkonferens på Skogshem och Wijks konferensanläggning på Lidingö. Temat för konferensen var vår miljödiplomering och dopstrategi.

Budgetberedningen

- Äskanden är inlämnade och budgetberedningen sammanträder 1:a september.

Coronapandemin:

- Ledningsgruppen följer FHM:s uppdaterings kontinuerligt. För närvarande har vi fortfarande begränsningar av deltagare/besökare och våra verksamheter och lokaler. Ny prövning sker sista veckan i september.

Fastighet:

- I juli inleddes renoveringen av Gröndals Kyrkas källarplan. Renoveringen pågår t o m november månad.

Christofer Wilson



2021-06-29

Utredning av ökande kostnader för projekteringen av Gröndals Kyrkas källarplan.

I samband med anbudsöppningen 24 maj 2021 uppdagades att samtliga anbud vida översteg för projektet budgeterade medel. Vidare uppdagades att prognosen för projekteringskostnaderna nära nog hade fördubblats.

Nedan följer en genomgång av hur projektet utvecklats samt en analys av vad som föranlett denna situation.

Bakgrund/projekteringsfas:

- 2020-06 Projektet tas upp i samband med budgetberedningen. Källarplanet i Gröndals Kyrka har varit ett problem under längre tid. Fastighetschef Brian Wendleman anlitar AIX arkitekter som vi har en upparbetad kontakt med i flera ärenden att ta fram idéskiss och upprätta en rambudget. Ansvarig arkitekt är Anders Scherman.
Budgeten sätts till 5.700tkr exkl. mervärdesskatt. Fördelat enligt:
byggherrekostnader: 250tkr
projektering: 800tkr
mark och dränering: 500tkr
entreprenadarbeten: 4.150tkr
- 2020-11-11 B-möte: Startmöte för projektering. Mona Lantzourakis från AIX arkitekter presenteras som projekteringsledare. Entreprenadformen diskuteras. AIX råder församlingen att projektera färdigt så långt det går för att få stor exakthet i det förfrågningsunderlag som en framtida entreprenör kan lämna offert på. AIX uppdras att leda denna projektering.
- 2020-12-07 B-möte: Parallellt med projekteringsens framskridande väcks frågan om den pumpgrop som är placerad inomhus i källaren. BrWe uppdrar åt AIX att utreda frågan om vad som krävs för en sådan åtgärd. AIX meddelar att projekteringskostnaden kommer att stiga med 300tkr.
- 2020-12-22 Anders Scherman på AIX arkitekter mailar Brian Wendleman och uppger att ny projekteringskostnad beräknas till 1.060tkr.
- 2021-01-26 Fastighetsutskottet: Utskottet diskuterar frågan. Samtliga på mötet är överens om att pumpgropen måste flyttas annars riskerar hela renoveringen att vara förgäves. Beslut fattas att projekteringen ska innefatta flytt av pumpgrop.

Vid mötet rapporterar BrWe att projekteringskostnaden har gått upp. Men frågan hur ekonomin i stort kommer att påverkas av denna åtgärd diskuteras inte.

Detta möte blir inte protokollfört förrän till kyrkorådets junimöte. När protokoll slutligen skrivs nämns inget om beslutet gällande pumpgropen. Rolf Wassberg, Kanslichef var ansvarig för protokollet.

[Signature]

- 2021-02-15 B-möte: Tillkommande arbeten om flytt av pumpgrop, fettavskiljare samt nya avloppsdragningar invändigt får projekteringskostnaden att gå upp, kommunikationen av detta är bristfällig och rörig. MoLa hänvisar i protokollet att den annonserade ökningen av kostnader på 300tkr, läggs till en tidigare upparbetad tilläggskostnad på 270tkr. Denna ökning har dock inte annonserats och heller inte stadfästs med någon uppdragsbekräftelse. Vilken av dessa summor som avsågs i Anders Schermans mail till Brian Wendleman från 22 dec framgår inte.
- 2021-03-18 B-möte: Diskussion förs om vilka byggföretag som ska bjudas in att lämna offert. Under punkten ekonomi klargör MoLa att respektive konsult som arbetat med projekteringen ska skicka in budget för tilläggsposter till BrWe, detta blir dock inte gjort. Av protokollet framgår inte att detta avser en ytterligare ökning av kostnader.
- 2021-04-09 Projekteringen avslutas i samband med att förfrågningsunderlag skickas ut till ett antal betrodda byggfirmor.

Kontrakts-/Bygghfas

- 2021-05-24 Anbudsöppning. Stina Andersson från Bylero AB inträder som projektledare. Samtliga anbud överskrider budget väsentligt. Stina A upprättar en ny budget och utreder vilka upparbetade kostnader för projekteringen som ännu inte redovisats av AIX. Stina A bedömer att projekteringen kommer att bli 120 % dyrare än budgeterat. Exklusive moms handlar det om en fördyrning på 963tkr. Den prognosticerade totala byggkostnaden, inklusive tidigare budgeterade markarbeten och byggkostnader, har gått upp till 7190tkr. Merparten av ökningen härrör från flytten av pumpgropen.

Situationen kräver ett beslut av KFM om tilläggsbudgetering. Frågan måste skyndsamt beredas.

- 2021-05-26 Extrainkallat AU
- 2021-06-01 Extrainkallat KR
- 2021-06-03 ordinarie KFM Beslut om tilläggsbudgetering och omfördelning av budget för att kunna genomföra projektet. Ny budget baseras på anbud från Projektverkstaden AB.
byggherrekostnader: 370tkr
projektering: 1737tkr
entreprenadkostnader: 7190
- 2021-06-10 Kyrkoherde Christofer Wilson har möte med ansvariga på AIX arkitekter och anmäler att kommunikationen kring de ökande kostnaderna inte har kommunicerats korrekt. Ansvarig lovar att anställa en utredning, samt eventuell kompensation.
- 2021-06-18 Kontrakt skrivs med Projektverkstaden AB
- 2021-06-22 Brian Wendleman och Christofer Wilson träffar Mona Lantzourakis och Erland Montgomery, ansvarig för kontakt med Svenska Kyrkan hos AIX, för att få en



förklaring till de kraftigt ökade projekteringskostnaderna. MoLa vidhåller att kostnadsökningen härrör från 1) den geologiska undersökningen av Gröndalskyrkans parkering, 2) teknisk utredning av en pumplösning som kan klara en eventuell grundvattenhöjning, samt 3) anpassningar för rördragningar utan att bryta grundplattan till huset.

MoLa tillstår att ett fel har begåtts i samband med att AIX inte såg till att konsulternas nya budgetar översändes till BrWe efter byggmötet 18 mars.

Sammantaget kan parterna konstatera att båda sidor har brustit i kommunikation. AIX gör gällande att kostnadsökningar upp till 1.370tkr har annonserats genom protokoll, även om man tillstår att det har varit rörigt skrivet. Dock har beställaren själv en skyldighet att efterfråga uppgifter om något är oklart.

Från AIX sida framhölls också att församlingen borde ha anlitat en oberoende projektledare när projektet svällde.

AIX erkände emellertid att man brustit i sitt åtagande och bad att få återkomma med en kreditering av vissa upparbetade kostnader.

2021-06-30 Erland Montgomery återkommer med ett bud att kreditera halva fakturan på 160tkr (exkl. moms) avseende kvarstående upparbetade kostnader. Parterna enas om att 100tkr (exkl. moms) är en rimlig kompensation.

Kyrkoherdens egen reflektion.

Den oklarhet, från församlingens sida, som funnits kring projektets kostnader har i huvudsak tre orsaker:

1. Tjänstemannanivån: Församlingens anställda har haft en alldeles för låg uppmärksamhet på frågan om ekonomi. Benägenheten att rapportera avvikelser till chef och vidare till förtroendevalda har varit helt undermålig. Den primära orsaken till det uppkomna problemet är således bristande budgetdisciplin.
2. Förtroendemannanivån: Fastighetsfrågan faller mellan stolarna i församlingens organisation. Utskottet har ingen tydlig ledning och kommunikationen (i form av protokoll) med Kyrkorådet är undermålig. Vidare sätts inte utskottets agenda i relation till kyrkoråd och Arbetsutskott.
3. Projektens natur: Fastighetsprojekt och andra stora investeringar tenderar ofta att förändras under den tid marknaden och behoven klarläggs. Förändringen sker gradvis. Kyrkoherde och Kyrkoråd måste vara vaksamma på om ny kompetens måste tillföras beredningen, t ex en extern projektledare. Vidare måste både tjänstemän och förtroendevalda fortlöpande ställa sig frågan om ett nytt beslut behöver fattas då projektet kan ha vuxit till en skala så att det är fråga om ett helt nytt projekt.

Kyrkoherde

Christofer Wilson




Bilaga 3 F. 2021-11/F. 2021.585

Budget och ÄTA 1 - 21 Gröndals kyrka - Tättskikt/Dränering samt diverse markarbeten			2021-09-06	
Budget 2021-03-22			Upparbetat 2021-07-30	
Entreprenadskostnader			Differens	
			Kommentar	
			Inklusive moms	
625 000			959 640	
Anbud 346 875			334 640	
ÄTOR (arbetstidning)				Samlingskarta
ÄTA, 1 v.12, tisdag 23 mars		3 650		TA-plan
ÄTA, 2 v.12, torsdag 25 mars		5 060		Inmätning höjder
ÄTA, 3 v.13, tisdag 30 - 31 mars		20 360		Slamsugning av dagvatten ledning samt flimning
ÄTA, 4 v.16, fredag 23 april		18 574		Schakt för dräneringsrör
ÄTA, 5 v.16, torsdag 22 april		9 425		Schakt för rörlledning
v.17, torsdag 29 april		4 413		Komplettering schakt samt rörlledning
v.18, måndag 3 maj		8 438		Äterfyllning
v.18, tisdag 4 maj		3 969		Tillfällig lösning för avledning av vatten
ÄTA, 6 v.16, onsdag 21 april		3 975		Schakt för inkoppling dagvattenledning
v.17, torsdag 29 april		15 691		Komplettering schakt samt rörlledning
v.18, måndag 3 maj		12 329		Äterfyllning
v.18, tisdag 4 maj		28 695		Slamsugning och spolning ledning vid parkering
ÄTA, 7 v.18 tisdag 4 maj		7 320		Extra kostnader för inhyrt avstängningsmaterial, gångbro och skytting pga ÄTA
ÄTA, 8 inhyrning staket m.m. 3 maj - 4 juni		23 238		Extra kantsten vid terrass samt hämtning
ÄTA, 9 v.20, onsdag 19 maj		6 403		Uppsättning av extra kantsten
v.24, måndag 14 juni		13 238		Gjutning av kantsten
v.24, tisdag 15 juni		21 270		Grävt fram tättskikt på terrass
ÄTA, 10 v.22, måndag 31 maj		19 000		Inhyrd bilningsmaskin samt rivning betong
v.22, tisdag 1 juni		14 079		Rivning betong
v.22, onsdag 2 juni		14 640		Rivning betong samt städ (retur bilningsmaskin, inhyrda verktyg)
v.23, torsdag 3 juni		14 505		Tättskitts arbete
v.23, måndag 7 juni		41 200		Äterfyllt takterrass
v.23, torsdag 10 juni		15 220		Hämtat och tipp av rivet betong
v.23, fredag 11 juni		9 799		Äterfyllt takterrass
v.25, måndag 21 juni		6 076		TA-planer, veco kostnader samt förlängning
ÄTA 11, 26 mars tom 11 juni		27 980		Lastbil, mottagning schaktnmassor
ÄTA 12, v.20, Torsdag 20 maj		5 930		Lästat och bortkörning till sanerings deponi
v.23, tisdag 8 juni		11 159		Lästat och bortkörning till sanerings deponi
v.24, torsdag 17 juni		5 649		Arbetskostnader projektledare
v.24, torsdag 17 juni		2 400		Extra inköpskostnad för frilagda plattor
v.24, 20 maj tom 17 juni		700		Tättskikt under tröskel till entré dörr
ÄTA 13, v.20, torsdag 20 maj		18 700		Inköp, schakt samt utläggning bevattningsrör
ÄTA 14, v.19, tisdag 11 maj		24 124		Inkoppling bevattningsrör
ÄTA 15, v.20, måndag 17 maj		3 225		Komplettering samt återfyllning
v.20, tisdag 18 maj		6 725		Arbetskostnader projektledare
v.20, onsdag 19 maj		2 400		Corten stål avskiljare mellan grus och planteringsyta
v.20, 17 tom 19 maj		8 878		Corten stål avskiljare mellan grus och planteringsyta
ÄTA, 16, v.19, onsdag 12 maj		3 225		Grävmaskin, hjulastare
v.20, tisdag 18 maj		1 612		Högtrycksvatt av befintlig frilagd betong plattor
v.20, onsdag 19 maj		5 612		Kopparnät komplettering terrass efter tättskikt
v.20, torsdag 20 maj		5 644		Montage på plats och slängt sopor på tipp
ÄTA 17, v.20, tisdag 18 maj		34 681		Diverse schakt, inkoppling och läggning av rör västanter om trappa
ÄTA 18, v.25 måndag 21 juni		8 452		Inköp diverse rör samt schakt och läggning
v.25, tisdag 22 juni		20 938		Diverse återfyllning på slänt, tipp av blandat schaktnmassor
ÄTA 19, v.17, torsdag 29 april		20 691		Arbetskostnader projektledare
v.18, måndag 3 maj		33 914		Hinder pga begravning
v.17-18, 29 april tom 4 maj		2 400		Extra kostnader inhyrt staket mm
ÄTA 20, v.15, torsdag 15 april		14 952		Inklusive moms
ÄTA 21		612 764		
ÄTORS Summa		612 764		

check

ÄTA 10-21					
Extra arbeten utanför budget		406 716			Inklusive moms
Avvikelsesammanställning ÄTA 1 - 16 Gröndals kyrka - ändring källarplan mm					
	Bedömd kostnad	Offrerad kostnad			Kommentar
Byggherrekostnad	538 750	251 637			Inklusive moms
ÄTOR					
ÄTA 1	12 500				Betongbalk pumphus (under prissättning)
ÄTA 2					Rivningsfrågor i rum 110 och 117 (under prissättning)
ÄTA 3	6 250				Rum 110 gips skärm, utgår
ÄTA 4	93 750	88 170			Stor nivåskillnad golv rum 110
ÄTA 5	-212 500				Fettavskiljare och pumphusläge bör ändras (under prissättning)
ÄTA 6	15 000				Filmming för eventuell reining (under prissättning, kostnad bedöms mindre)
ÄTA 7	125 000				Stupor baksida (under prissättning, kostnad bedöms mindre) utanför anbud
ÄTA 8	20 000				Utredning ang golvväppbyggnad och invändigt avlopp
ÄTA 9	31 250	20 187			Rivning av flera lager ytskikt i WC 216 - 219
ÄTA 10	18 750	26 269			Borrning i betongplatta för att säkerställa tjocklek
ÄTA 11	37 500	19 811			Tillkommande vägg rum 109 och 120 (under prissättning, kostnad bedöms minska)
ÄTA 12	187 500				Ändring golvmaterial i rum 118 och 119 (under prissättning)
ÄTA 13	87 500	97 200			Tillkommande sågning/rivning av golvrör
ÄTA 14					Beställning av glaspartier ?
ÄTA 15	87 500				Ändrad utformning av rör i golv (under prissättning)
ÄTA 16	28 750				Putsning av betvägg i rum 216 - 219 (under prissättning)

best



GRÖNDALS KYRKA : TÄTNING / PRÖVERINGENS FÖRSÄTT 2020-02-28

skvR